Dr. Moll GmbH & Co. KG

Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH

Sattlerstr. 42 30916 Isemhagen Tel.: 05136 / 8006-60 FAX: 05136 / 8006-74 http://www.drmoll.de e-mail: webmaster@drmoll.de



Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

 Prüfungent

 Fachenbied

 Fachenbied

| Prüfungsart | | Fachgebiet | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|------------|-------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|--|
| | | A | BB | BE | C | D | F | G | H | - 1 | | |
| 0 | Baustoffeingangsprüfungen | | | | C0 | D0 | | | | -0- | | |
| 1 | Eignungsprüfungen | A1 | 4 8 4 | | | | | | H1 | I1 | | |
| 2 | Fremdüberwachungen | | | | - | | F2 | | | 12 | | |
| 3 | Kontrollprüfungen | A3 | BB3 | BE3 | СЗ | D3 | F3 | G3 | Н3 | 13 | | |
| 4 | Schiedsuntersuchungen | A4 | BB4 | BE4 | C4 | D4 | F4 | G4 | H4 | 14 | | |

Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle

 Control of Cont

für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie

Anerkannte Sachverständicenstelle der DB AG

Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98

für Ge:
• Anerka

Brückenstr. 12 34346 Hann. Münden

August Oppermann

- Mitglied im DUR Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..
- Gesellschafter der bupZert GmbH, Berlin.

Prüfbericht nach DIN EN 13139 (EN 13139) Mörtel

| Prüfbericht-Nr.: | 1448/8-M/22 | Prüfberichtdatum: | 07.12.2022 |
|-------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| Anschrift des Werkes: | Kieswerk Northeim | | |
| | Hollenstedter Weg, 37154 Northeim | | |
| Werk: | Northeim | Petrographischer Typ: | Ruhme-Sand, Ruhme-Kies |
| Material: | Rundkorn | | · |
| Art der Güteüberwachung | g: Freiwillige Güteüberwachung | | |
| Typprūfung/Eignungsnac | hweis bzw. letzte 2-jährliche Güteüberwachung: | Prüfbericht Nr. 1448/15-M/2 | 1 vom 18.02.2022 |
| Überwachungszeitraum: | 2. Halbjahr 2022 | | |
| Zulassungszeitraum: | 1. Halbjahr 2023 | | |

Angaben über die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Ort: Kieswerk Northeim

Teilnehmer: Herr Salimi (Werk), Herr Löffler (Dr.Moll GmbH & Co. KG)

| Nr. | Sortennummer | Lieferkörnung [mm] | | Datum der Probenahme | Entnahmestelle | Anwendungsbereich |
|-----|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 0/2 | | 10.10.2022 | Halde | GK für Mörtel |
| 2 | 3a | 0/8 | Kiessandgemisch | 10.10.2022 | Halde | GK für Mörtel |
| | | | | | | |
| - | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Bemerkungen: keine

| Verteiler | Fa. | Fa. | PTW | |
|-----------|-----------|---------|---------|--|
| verteller | 1 x Orig. | 1 x pdf | 1 x pdf | |

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht umfasst _4_ Seiten.



Prüfberichte, Prüfzeugnisse und Gutachten dürfen nur ungekürzt an Dritte weitergegeben werden. Jede Veröffentlichung, auch von Auszügen, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

zum Prüfbericht Nr: 1448/8-M/22

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

vom: 07.12,2022

Geometrische Anforderungen

Seite: 2/4

| Gesteinskörnungen (d/D) [mm] | | | | 0/2 Kate | gorie | | 0/8 Kie | ssandgemisch Kategorie | | |
|-------------------------------------|-------------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Korngrößenverteilung | | | DIN EN | 933-1 | | | DIN EN | 933-1 | | |
| | | | Soll | lst | Soll | İst | Soll | lst | Soll | Ist |
| Gehalt an Feinante | il (< 0,063 | 3 mm) | | | | | | | | |
| Gehalt an Feinante | eil | [M%] | ≤3 | 0.3 | Kategorie 1 | Kategorie 1 | ≤3 | 0.9 | Kategorie 1 | Kategorie 1 |
| Korngrößenverteil Siebgröße [mm] | ung | | Rückst. | Σ | : | | Rückst. | Σ | · k | |
| < 0.125 | | [M%] | 3.1 | 3 | | | 3.1 | 3 | | |
| 0.125 - 0.25 | | [M%] | 8.3 | 11 | | | 6.6 | 10 | 1 | |
| 0.25 - 0.5 | | [M%] | 19.9 | 31 | 1 | | 17.4 | 27 | | |
| 0.5 - 1.0 | | [M%] | 29.9 | 61 | | | 21.6 | 49 | | |
| 1.0 - 2.0 | | [M%] | 29.2 | 90 | | | 19.3 | 68 | | |
| 2.0 - 2.8 | | [M%] | 8.1 | 98 | | | 8.2 | 76 | 1 | |
| 2.8 - 4.0 | | [M%] | 1.4 | 100 | | | 6.6 | 83 | 1 | |
| 4.0 - 5.6 | | [M%] | | | | | 9.6 | 92 | | |
| 5.6 - 8.0 | | [M%] | | | | | 6.4 | 99 | | |
| 8.0 - 11.2 | | [M%] | | | | | 1.2 | 100 | 1 | |
| Überkorn | | | Soll | Ist | | | Soll | Ist | | |
| bis Siebgröße | D | [mm] | 2 | .0 | | | 8.0 | | 1 | |
| | | [M%] | 85-99 | 90 | | | 90-99 | 99 | | |
| bis Siebgröße | 1,4 D | [mm] | 2 | .8 | | | 11 | .2 | | |
| | | [M%] | 95-100 | 98 | | | 98-100 | 100 | 1 | |
| bis Siebgröße | 2 D | [mm] | 4 | .0 | | | 16 | 5.0 | | |
| | | [M%] | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | |
| Werkstypische To | | | Soll | lst | | | Soll | Ist | | |
| bei Siebgröße 0.0 | | [mm] | 0-3 | 0 | | | 0-3 | 1 | | |
| bei Siebgröße 0.2 | | [mm] | 0-36 | 11 | | | 0-20 | 10 | | |
| bei Siebgröße 1.0 | | [mm] | 47-87 | 61 | | | 45-65 | 49 | | |
| bei Siebgröße 2.0 | | [mm] | 85-95 | 90 | | | 60-80 | 68 | | |
| bei Siebgröße 8.0 | | [mm] | | | | | 90-99 | 99 | | |
| Grobheit/Feinheit | | | _ | st | | , | l l | st | | |
| Feinheitsmodul | | [M%] | _ | .0 | | CF | | | | |
| Siebdurchgang 0.5 | mm | [M%] | 3 |)1 | | CP/MP | - | _ | _ | _ |



Dr. Moll GmbH & Co. KG, Prüfinstitut und Ingenieurbüro

1448/8-M/22

zum Prüfbericht Nr:

Seite: 3/4

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

vom: 07.12.2022

| Physikalisch Anforderung | en | Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum | Prüf- kõrnung [mm] | Einzelwert/e | | | | lst- wert | Soll / Sollwert- Kategorie | lst / Istwert- Kategorie | |
|-----------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------|--------|------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Rohdichte, Was | seraufnahm | e Pyknomete | erverfahrei | 1 | | | | | | | |
| , | Rohdichte ρrd [Mg/m³] | 0/2 10.2022 | 0/2 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | i.M. | 2.60 | 1 | 2.60 |
| DIN EN 1007 6 | Rohdichte ρa [Mg/m³] | | | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | i.M. | 2.67 | / | 2.67 |
| DIN EN 1097-6 | Rohdichte pssd [Mg/m³] | | | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | i.M. | 2.63 | 1 | 2.63 |
| | Wasser- aufnahme [%] | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | i.M. | 1.0 | 1 | 1.0 |
| | Rohdichte ρrd [Mg/m³] | | | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | i.M. | 2.61 | 1 | 2.61 |
| DIN EN 1097-6 | Rohdichte ρα [Mg/m³] | | 0/8 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | i.M. | 2.68 | 1 | 2.68 |
| DII LI 1037 0 | Rohdichte ρssd [Mg/m³] | 10.2022 | | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | i.M. | 2.63 | 1 | 2.63 |
| | Wasser- aufnahme [%] | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | i.M. | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Widerstand geg | en Frostbea | nspruchung | | | | iii. | | 11 | | | |
| DIN EN 1367-1 | [M%] | 0/8 Kiessandgemisch 10.2021 | 8/16 | 0.8 | 0 | .8 | 8.0 | i.M. | 0.8 | F ₄ | F ₁ |
| | | 10.2021 | Prüfflüssigke | eit: ' | Nasser | | | | | | |

| Chemische Anforderunge | Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum | Prüf- körnung [mm] | ng Einzelwert/e | | lst- wert | Soll / Sollwert- Kategorie | lst / Istwert- Kategorie | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Gehalt an wasse | rlöslichem | Chlorid | | A- | | | | |
| DIN EN 1744-1, Abs. 7 | | | < 0.001 | < 0.001 | | ≤0.04 | ≤0.04 | |
| Gehalt an säurele | öslichem S | ulfat | | | | | | |
| DIN EN 1744-1, Abs. 12 | DIN EN 1744-1, [M%] 0/2 Abs. 12 0/2 | | < 0.070 | | < 0.070 | AS _{0.8} | AS _{0.2} | |
| Gesamtschwefel | gehalt | • | | | | | | - |
| DIN EN 1744-1, [M%] | | 0/2 10.2022 | 0/2 | 0.2200 | | 0.220 | ≤1 | ≤1 |
| Vorhandensein v | on Humins | säure (Natror | lauge) | | | | | |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1 | [-] | 0/2 10.2022 | 0/2 | heller als Farbbezugslösung | | · ja | ja | bestanden |
| DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1 | [-] | 0/8 Klessandgemisch 10.2022 | 0/8 | heller als Farbbezugslösung | | ja | ja | bestanden |
| Gehalt an grober | n organisci | hen Verunrei | nigungen (| leichtgewichtige, grobe organ | nische | Bestand | teile) | |
| DIN EN 1744-1, Abs. 14.2 | [M%] | 0/2 10.2022 | 0/2 | 0.00 | | 0.00 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| DIN EN 1744-1, Abs. 14.2 | [M%] | 0/8 Klessandgemisch 10.2022 | 0/8 | 0.00 | | 0.00 | ≤0.1 | ≤0.1 |



1448/8-M/22

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

vom: 07.12.2022

Allgemeine Angaben (Freiwillige Güteüberwachung)

zum Prüfbericht Nr:

Seite: 4/4

| 1 | Konformitätsnachweis | |
|------|--|-------------------------|
| 1.1 | Konformitätsnachweisverfahren | System 2+ |
| 1.2 | Codenummer des Zertifizierers/Überwachers (notified body) | 2516 |
| 1.2a | Name der zertifizierenden Institution | bupZert GmbH, Berlin |
| 1.3 | Ist die WPK zertifiziert/überwacht? | Ja |
| 1.4 | Nr. des WPK-Zertifikates | 2516-CPR-1003-004-13139 |
| 1.5 | Ausstellungsdatum des WPK-Zertifikates: | 09.07.2022 |
| 1.6 | WPK-Beauftragter: | Herr Salimi |
| 2 | Prüfung | |
| 2.1 | Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern): | PTW |
| 2.2 | Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern): | Witzenhausen |
| 2.3 | Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt? | Ja |
| 2.4 | Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt? | Ja |
| 2.5 | Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß geführt? | Ja |
| 3 | Lieferschein | |
| 3.1 | Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben? | Ja |
| 3.2 | Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen? | Ja |
| 4 | Herstellwerk | |
| 4.1 | Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen? | Ja |
| 4.2 | Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet? | Ja |

Dr. Moll GmbH & Co. KG Stelly Prüfstellenleiter Dipl-Geol. R. Lenhard

Dr. Moll GmbH & Co. KG Geschäftsführer 📑

Dipl.-Geol. M. Quakenack